

Freitag, 29. April 2022

## **Bautagebuch Wohngebiet „Oberwiesen II“ in Thum April 2022**

Nachdem in den Monaten Februar und März die notwendigen Leistungen für den Kanal- und Leitungsbau abgeschlossen werden konnten, wurde der April für den Straßenbau genutzt.

Auf einer Gesamtlänge von ca. 380m stand nun der Einbau der Bordanlage für Gehweg und Fahrbahnbegrenzung an. Hierfür mussten über 500m Tiefbord und über 800m Hochbord aus Naturstein per Hand versetzt und auf Höhe eingebaut werden.

Zum Ende des Monats kann man jetzt schon gut die spätere Fahrbahn sowie den Gehweg im Baufeld erkennen. Wohlwissend, dass die Straße noch ca. 30cm aufgebaut werden muss, kann man sich jetzt sehr gut vorstellen, wie das Erschließungsgebiet in ca. 2 Monaten im fertig gestellten Zustand aussehen wird.





Weiterhin wurde durch den zuständigen Trinkwasserversorger die Druckerhöhungsanlage errichtet, welche zukünftig im Wohngebiet Oberwiesen I und II einen ausreichend hohen Wasserdruck in den Gebäuden sicherstellen soll.



Ebenso erfolgte der Einbau der straßenbegleitenden Baumpflanzungen, welche in den kommenden Jahren das Wohngebiet zu einem attraktiven Lebensmittelpunkt werden lassen.

